

HARMONOGRAM

WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

w budynku przy ul. Krasińskiego 35

Nr lokalu	Daty prowadzenia prac w lokalach		
	Pierwszy dzień	Drugi dzień	Prace dodatkowe !!
1	08.06	09.06	
2	08.06	09.06	15.06
3	08.06	09.06	
4	09.06	10.06	
5	09.06	10.06	
6	09.06	10.06	
7	10.06	11.06	17.06
8	10.06	11.06	
9	10.06	11.06	
10	11.06	12.06	18.06
11	11.06	12.06	
12	11.06	12.06	
13	12.06	15.06	19.06
14	12.06	15.06	
15	12.06	15.06	

***UWAGA (dotyczy wyłącznie lokali nr 2,7,10,13):**

Z przyczyn technicznych Państwa grzejniki będą łączone z pionem grzewczym montowanym w sąsiedniej klatce (prace w klatce sąsiedniej są prowadzone w kolejnym tygodniu).

W związku z tym, poza dwoma głównymi dniami prac wskazanymi w tabeli, **konieczne będzie ponowne udostępnienie Państwa lokalu na ok. 2–3 godziny w kolejnym tygodniu** na wykonanie prac dodatkowych.

Kierownik robót, Pan Bogdan Pazik: 608 494 985