

# HARMONOGRAM

## WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

w budynku przy ul. Krasińskiego 35

Nr lokalu	Daty prowadzenia prac w lokalach		
	Pierwszy dzień	Drugi dzień	Prace dodatkowe !!
16	15.06	16.06	08.06
17	15.06	16.06	22.06
18	16.06	17.06	23.06
19	16.06	17.06	
20	16.06	17.06	09.06
21	17.06	18.06	24.06
22	17.06	18.06	
23	17.06	18.06	10.06
24	18.06	19.06	25.06
25	18.06	19.06	
26	18.06	19.06	11.06
27	19.06	22.06	26.06
28	19.06	22.06	
29	19.06	22.06	12.06

**\* UWAGA (dotyczy wyłącznie lokali nr 16,17,18,20,21,23,24,26,27,29):**

Z przyczyn technicznych Państwa grzejniki będą łączone z pionem grzewczym montowanym w sąsiedniej klatce (prace w klatce sąsiedniej są prowadzone w poprzednim lub kolejnym tygodniu).

W związku z tym, poza dwoma głównymi dniami prac wskazanymi w tabeli, **konieczne będzie ponowne udostępnienie Państwa lokalu na ok. 2–3 godziny w poprzednim lub kolejnym tygodniu** na wykonanie prac dodatkowych.

Kierownik robót, Pan Bogdan Pazik: 608 494 985