

HARMONOGRAM

WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

w budynku przy ul. Broniewskiego 8a

Nr lokalu	Daty prowadzenia prac w lokalach		
	Pierwszy dzień 08:00 - 16:00	Drugi dzień 08:00 – 16:00	Prace dodatkowe !!
2	07.07	08.07	14.07
3	07.07	08.07	
4	07.07	08.07	
5	07.07	08.07	
6	08.07	09.07	15.07
7	08.07	09.07	
8	08.07	09.07	
9	08.07	09.07	
10	09.07	10.07	16.07
11	09.07	10.07	
12	09.07	10.07	
13	09.07	10.07	
14	10.07		17.07
15	10.07		
16	10.07		
17	10.07		

***UWAGA (dotyczy wyłącznie lokali nr 2,6,10,14):**

Z przyczyn technicznych Państwa grzejniki będą łączone z pionem grzewczym montowanym w sąsiedniej klatce (prace w klatce sąsiedniej są prowadzone w kolejnym tygodniu).

W związku z tym, poza dwoma głównymi dniami prac wskazanymi w tabeli, **konieczne będzie ponowne udostępnienie Państwa lokalu na ok. 2–3 godziny w kolejnym tygodniu** na wykonanie prac dodatkowych.

Kierownik robót, Pan Bogdan Pazik: 608 494 985